

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 8



基礎杭工の進捗についてお知らせいたします。

基礎杭296セットのうち277セットが完了し、残り19セットを9月中頃までに完成させる予定となっております。【基礎杭工:進捗率93.6%】

建設工事では工事監督員が適切に施工されているかを段階的に確認しております。基礎杭工事のその一例をご紹介します。

杭材検収確認



使用する杭の長さ、直径、外観（傷などがないか）を検収確認します。

掘削深度確認



掘削深度が支持層に到達しているかを掘削機のモニタ画面で確認します。

杭接続確認



杭と杭を接合する部材が適正に施工されているかを確認します。

杭建込完了確認



建込んだ杭が設計と通りの高さに設置されているかを最終確認します。