

発行日 平成30年 8月21日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：平成30年8月

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 4

平成30年5月より鋼矢板を圧入する仮設工事を進めております。8月20日時点で、鋼矢板を667枚圧入し、設置延長は267メートルとなりました。残り239枚 95メートルを施工します。

近隣住民の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力をお願いいたします。



赤線が鋼矢板設置を完了した位置です。青線がこれから施工する予定の位置です。



鋼矢板設置完了（北面）の状況です。地中に12m～22mの鋼矢板が設置されています。



風速を常時計測しクレーン作業等の安全対策を施しています。



鋼矢板設置完了（西面）の状況です。