

発行日 平成30年11月21日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：平成30年11月

# 愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

## 進捗状況

No. 5

平成30年10月に鋼矢板圧入工が完了いたしました。  
その後、既設配水池（1号～3号）取壊しのための準備工を進め、12月より施工開始いたします。取壊工は3月下旬頃完了の予定です。

既設配水池はコンクリート構造物のため、取壊しには音や揺れを伴いますが、静音型の建設機械を使用するとともに振動計や騒音計で計測し引き続き施工管理にも努めてまいります。



赤線が鋼矢板設置を完了した位置です。青線がこれから取壊す予定の配水池（1号～3号）です。



鋼矢板設置完了状況です。910枚の鋼矢板を設置しました。



画像：国土地理院の空中写真を加工（平成27年7月撮影）

### 取壊工の施工イメージ

(平成25年)場内施設取壊し状況



コンクリート圧砕機により挟み砕きながら、極力落下時等の衝撃音を抑制するように取壊します。