

発行日 平成30年 3月 7日

発行者 釧路市上下水道部

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 2

全体工事風景



12月から2月にかけては、既設配水池上部の土砂掘削及び搬出、工事用通路となる敷鉄板の設置などを行いました。地下に隠れておりました鉄筋コンクリート造の既設配水池が、地表に現れている状況となっております。

また、近隣の皆様への工事内容周知のため、工事工程表や事業説明のパネルを設置しました。



工事内容周知のため、工事工程表や事業説明のパネルを設置しました。



1週間分のものが一般的ですが、本工事では2週間分の作業予定をお知らせいたします。



解体する既設配水池を覆っている土砂をバックホーで掘削し、ダンプトラックに積み込んで搬出しています。1～2月の2ヶ月で、およそ10,000m³の土砂を搬出しました。



ダンプトラックの運搬路やクレーン車などの建設機械の足場となる敷鉄板を設置しています。車輪・キャタピラが直接地面に接しない様により、揺れの伝達を抑制する役割もあります。