

発行日 令和元年 5月 16日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：令和元年 5月

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 7

既設配水池の取壊が完了し、基礎杭工がスタートしました。基礎杭は杭径600mm～800mm、杭長51m～64mあり、296セット建て込みます。11月末までに完了する予定となっております。



既製コンクリート杭です。1本6m～15mの杭を4～5本接続し、51m～64mの杭を296セット地中に建て込みます。



杭を建て込むための掘削状況です。掘削深度や掘削速度などの情報は全てモニターで管理できるようになっております。



杭の建て込み状況です。掘削孔に杭を挿入し、杭と杭を接続しながら所定深度（支持層）に定着させます。



クレーンには風速を計測する計器が装着されており、作業の安全対策を施しています。