

# 都市再生整備計画 事後評価シート

## 釧路川水際交流拠点地区

平成23年3月

北海道釧路市

|       |               |          |        |         |               |    |        |
|-------|---------------|----------|--------|---------|---------------|----|--------|
| 都道府県名 | 北海道           | 市町村名     | 釧路市    | 地区名     | 釧路川水際交流拠点地区   | 面積 | 40.3ha |
| 交付期間  | 平成18年度～平成22年度 | 事後評価実施時期 | 平成22年度 | 交付対象事業費 | 788 国費率 0.327 |    |        |

|            |                  |      |                                                                                                                |                          |                                                         |  |                                                                      |  |
|------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1) 事業の実施状況 | 当初計画に位置づけ、実施した事業 | 基幹事業 | 事業名<br>地域生活基盤施設（釧路川リバーサイドプロムナード、釧路川リバーサイド拠点広場）、高質空間形成施設（釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOO）、既存建造物活用事業（釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOO）    |                          |                                                         |  |                                                                      |  |
|            |                  | 提案事業 | 地域創造支援事業（海外姉妹都市交流事業、観光客誘致体制整備事業、都市景観保全事業）、事業活用調査（観光交流施設活用方策検討調査、地区来訪者動向調査）、まちづくり活動推進事業（港に親しむ交流事業、交流拠点地区社会実験事業） |                          |                                                         |  |                                                                      |  |
|            | 当初計画から削除した事業     | 基幹事業 | 事業名                                                                                                            |                          | 削除/追加の理由                                                |  | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響                                               |  |
|            |                  | 提案事業 | なし                                                                                                             |                          | -                                                       |  | -                                                                    |  |
|            | 新たに追加した事業        | 基幹事業 | 地域生活基盤施設（釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOO非常階段機能強化工事）                                                                        |                          | 津波緊急一時避難施設としての避難空間の整備を行い、防災機能の充実を図るため                   |  | まちづくりの目標達成に向け、防災機能の強化を図ることによりプラスの影響があり、新たな数値目標として指標4を設定する。           |  |
|            |                  |      | 既存建造物活用事業（市民活動センター事務所整備工事）                                                                                     |                          | 地域に根ざした市民活動相互の連携を向上させるべく、釧路市民活動センターとしての機能性及び利便性の向上を図るため |  | まちづくりの目標達成に向け、市民活動の拠点となる市民活動センターの機能強化を図ることにより、市民活動をより一層推進することが期待される。 |  |
|            |                  | 提案事業 | なし                                                                                                             |                          | -                                                       |  | -                                                                    |  |
|            | 交付期間の変更          | 当初変更 | 平成18年度～平成22年度                                                                                                  | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 |                                                         |  |                                                                      |  |

|                                 |     |               |     |         |       |           |        |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|---------------------------------|-----|---------------|-----|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況 | 指 標 |               | 単位  | 従前値     | 目 標 値 |           | 数 値    |         | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因（総合所見）                                                                                                                                                                                                             | フォローアップ<br>予定時期                                                                                                            |   |
|                                 |     |               |     | 基準年度    |       | 目標年度      | モニタリング | 評価値     |       |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                 | 指標1 | ホテル宿泊者数       | 人／年 | 138,000 | H16   | 150,000   | H22    | 146,500 |       | あり         | ・観光業不振の状況下で国内の団体客の落ち込みが大きく、ホテル宿泊者数は目標に到達できなかった。<br>・ただし、域内及び隣接した地域に新たなホテルも設立され、平成16年度よりホテル数が増えている中、ホテル宿泊者数の目標値は下回ったが従前値を上回っており、事業を展開した一定の効果はあった。                                                                         | 平成23年5月                                                                                                                    |   |
|                                 | 指標2 | MOO各テナントの利用者数 | 人／年 | 903,000 | H16   | 1,000,000 | H22    | 720,000 | ×     | あり         | ・大型商業施設の撤退やMOO内のテナントにおいても撤退があり、利用者に大きな影響を及ぼしたことから、MOO各テナントの利用者数の増加は見られなかった。<br>・また、通販での購入など、直接足を運ばなくても物が購入できる消費動向の変化も影響している。<br>・旅客船による観光客の来訪を促進するため、寄港歓迎行事やクルーズ船誘致活動を展開していることから、利用者増に向けた取り組み意識が高まっており、事業を展開した一定の効果はあった。 | 平成23年5月                                                                                                                    |   |
|                                 | 指標3 | 歩行者数          | 人／日 | 23,000  | H17   | 24,000    | H22    | 10,500  | 7,549 | ×          | あり                                                                                                                                                                                                                       | ・釧路川リバーサイドでのプロムナードや拠点広場を整備したことにより、域内の回遊性が向上したが、大型商業施設撤退、全国的な景気の低迷による個人消費の落ち込みなどの外的要因や、空き店舗が依然立っことなどにより、域内の歩行者数の増加は見られなかった。 | - |
|                                 | 指標4 | 津波緊急一時避難施設数   | 箇所  | 4       | H17   | 5以上       | H22    | 4       |       | あり         | ・MOOの防災機能を向上したことにより新たに津波緊急一時避難施設として指定することができたが、社会状況により当初指定していた施設が使用できなくなり、施設数の増加はなかったが、事業を展開した一定の効果はあったと思われる。                                                                                                            | 平成23年4月                                                                                                                    |   |
|                                 |     |               |     |         |       |           |        |         |       | なし         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                 |     |               |     |         |       |           |        |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                 |     |               |     |         |       |           |        |         |       |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |

|                                       |           |                  |     |       |       |      |        |       |       |            |                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-----|-------|-------|------|--------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3) その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況 | 指 標       |                  | 単位  | 従前値   | 目 標 値 |      | 数 値    |       | 目標達成度 | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因（総合所見）                                                                                                                                    | フォローアップ<br>予定時期 |
|                                       |           |                  |     | 基準年度  |       | 目標年度 | モニタリング | 評価値   |       |            |                                                                                                                                                 |                 |
|                                       | その他の数値指標1 | 幣舞橋ガイドステーション利用者数 | 人／年 | 5,653 | H19   |      |        | 5,700 |       |            | ・MOO及びその周辺の景観向上及び夕日という観光資源を活用した観光発信事業などを行ったことにより、観光拠点としての魅力が向上したことで、新たに観光情報発信拠点として整備した幣舞観光ガイドステーションの利用が多くなっており、MOO及び周辺地域への来訪者の増加に貢献しているものと思われる。 | 平成23年5月         |
|                                       | その他の数値指標2 | EGGコンサート等開催回数    | 回／年 | 22    | H16   |      |        | 25    |       |            | ・平成18年度に開催回数は減少したが、その後の開催回数は増加の傾向にあり、釧路川リバーサイドのプロムナードや拠点広場を整備したことなどにより回遊性が向上したことで、来場者も増加しており、MOO及び周辺地域の賑わいに貢献しているものと思われる。                       | 平成23年5月         |

|               |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4) 定性的な効果発現状況 | 釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOOは、防災機能が向上したことにより津波緊急一時避難施設に指定されている。釧路市のシンボルゾーンとしての認知度もあり、また、人口も多数あることから安心・安全の向上が図られている。また、釧路川と幣舞橋を舞台にした市民の手作りによるイベントを開催するなど、市民を主体としたまちづくり活動が活発化しており、まちづくりへの意識は高まってきている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|            |                |                               |                                                                         |   |                                 |  |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 5) 実施過程の評価 | 実施内容           |                               | 実施状況                                                                    |   | 今後の対応方針等                        |  |
|            | モニタリング         | ・指標3「歩行者数」に関するモニタリング（平成18年9月） | 都市再生整備計画に記載し、実施できた                                                      | ● | 必要なものについては、継続的に数値を把握・評価する。      |  |
|            | 住民参加プロセス       | ・「釧路川ふるさとの川推進懇談会」活動支援         | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した<br>都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった                       | ● | 今後も、市民からより良い意見が得られるよう活動を支援していく。 |  |
|            | 持続的なまちづくり体制の構築 | ・「釧路港おもてなし倶楽部」活動支援            | 都市再生整備計画に記載し、実施できた<br>都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した<br>都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった | ● | 今後も、関係団体と連携を取りながら、活動を支援していく。    |  |
|            |                |                               |                                                                         |   |                                 |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                |                          |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 都道府県名                                 | 北海道                                                                                                                                                                                        | 市町村名                          | 釧路市                                                                                                            | 地区名                      | 釧路川水際交流拠点地区                                             |           |                                                                      | 面積      | 40.3ha                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
| 交付期間                                  | 平成18年度～平成22年度                                                                                                                                                                              | 事後評価実施時期                      | 平成22年度                                                                                                         | 交付対象事業費                  | 788                                                     | 国費率       | 0.327                                                                |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
| 1) 事業の実施状況                            | 当初計画に位置づけ、実施した事業                                                                                                                                                                           | 基幹事業                          | 事業名<br>地域生活基盤施設（釧路川リバーサイドプロムナード、釧路川リバーサイド拠点広場）、高質空間形成施設（釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOO）、既存建造物活用事業（釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOO）    |                          |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            | 提案事業                          | 地域創造支援事業（海外姉妹都市交流事業、観光客誘致体制整備事業、都市景観保全事業）、事業活用調査（観光交流施設活用方策検討調査、地区来訪者動向調査）、まちづくり活動推進事業（港に親しむ交流事業、交流拠点地区社会実験事業） |                          |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | 当初計画から削除した事業                                                                                                                                                                               | 基幹事業                          | 事業名                                                                                                            |                          | 削除/追加の理由                                                |           | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響                                               |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            | 提案事業                          | なし                                                                                                             |                          | -                                                       |           | -                                                                    |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | 新たに追加した事業                                                                                                                                                                                  | 基幹事業                          | 地域生活基盤施設（釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOO非常階段機能強化工事）                                                                        |                          | 津波緊急一時避難施設としての避難空間の整備を行い、防災機能の充実を図るため                   |           | まちづくりの目標達成に向け、防災機能の強化を図ることによりプラスの影響があり、新たな数値目標として指標4を設定する。           |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               | 既存建造物活用事業（市民活動センター事務所整備工事）                                                                                     |                          | 地域に根ざした市民活動相互の連携を向上させるべく、釧路市民活動センターとしての機能性及び利便性の向上を図るため |           | まちづくりの目標達成に向け、市民活動の拠点となる市民活動センターの機能強化を図ることにより、市民活動をより一層推進することが期待される。 |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            | 提案事業                          | なし                                                                                                             |                          | -                                                       |           | -                                                                    |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | 交付期間の変更                                                                                                                                                                                    | 当初変更                          | 平成18年度～平成22年度                                                                                                  | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
| 2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況       | 指 標                                                                                                                                                                                        |                               | 単位                                                                                                             | 従前値                      | 目 標 値                                                   |           | 数 値                                                                  |         | 目標達成度                        | 1年以内の達成見込み                                                                                                                | 効果発現要因（総合所見）                                                                                                                                                                                                             | フォローアップ<br>予定時期                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                | 基準年度                     |                                                         | 目標年度      | モニタリング                                                               | 評価値     |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | 指標1                                                                                                                                                                                        | ホテル宿泊者数                       | 人／年                                                                                                            | 138,000                  | H16                                                     | 150,000   | H22                                                                  | 146,500 |                              | あり                                                                                                                        | ・観光業不振の状況下で国内の団体客の落ち込みが大きく、ホテル宿泊者数は目標に到達できなかった。<br>・ただし、域内及び隣接した地域に新たなホテルも設立され、平成16年度よりホテル数が増えている中、ホテル宿泊者数の目標値は下回ったが従前値を上回っており、事業を展開した一定の効果はあった。                                                                         | 平成23年5月                                                                                                                    |   |
|                                       | 指標2                                                                                                                                                                                        | MOO各テナントの利用者数                 | 人／年                                                                                                            | 903,000                  | H16                                                     | 1,000,000 | H22                                                                  | 720,000 | ×                            | あり                                                                                                                        | ・大型商業施設の撤退やMOO内のテナントにおいても撤退があり、利用者に大きな影響を及ぼしたことから、MOO各テナントの利用者数の増加は見られなかった。<br>・また、通販での購入など、直接足を運ばなくても物が購入できる消費動向の変化も影響している。<br>・旅客船による観光客の来訪を促進するため、寄港歓迎行事やクルーズ船誘致活動を展開していることから、利用者増に向けた取り組み意識が高まっており、事業を展開した一定の効果はあった。 | 平成23年5月                                                                                                                    |   |
|                                       | 指標3                                                                                                                                                                                        | 歩行者数                          | 人／日                                                                                                            | 23,000                   | H17                                                     | 24,000    | H22                                                                  | 10,500  | 7,549                        | ×                                                                                                                         | あり                                                                                                                                                                                                                       | ・釧路川リバーサイドでのプロムナードや拠点広場を整備したことにより、域内の回遊性が向上したが、大型商業施設撤退、全国的な景気の低迷による個人消費の落ち込みなどの外的要因や、空き店舗が依然立つことなどにより、域内の歩行者数の増加は見られなかった。 | - |
|                                       | 指標4                                                                                                                                                                                        | 津波緊急一時避難施設数                   | 箇所                                                                                                             | 4                        | H17                                                     | 5以上       | H22                                                                  | 4       |                              | あり                                                                                                                        | ・MOOの防災機能を向上したことにより新たに津波緊急一時避難施設として指定することができたが、社会状況により当初指定していた施設が使用できなくなり、施設数の増加はなかったが、事業を展開した一定の効果はあったと思われる。                                                                                                            | 平成23年4月                                                                                                                    |   |
| 3) その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況 | 指 標                                                                                                                                                                                        |                               | 単位                                                                                                             | 従前値                      | 目 標 値                                                   |           | 数 値                                                                  |         | 目標達成度                        | 1年以内の達成見込み                                                                                                                | 効果発現要因（総合所見）                                                                                                                                                                                                             | フォローアップ<br>予定時期                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                | 基準年度                     |                                                         | 目標年度      | モニタリング                                                               | 評価値     |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | その他の数値指標1                                                                                                                                                                                  | 幣舞橋ガイドステーション利用者数              | 人／年                                                                                                            | 5,653                    | H19                                                     |           |                                                                      | 5,700   |                              |                                                                                                                           | ・MOO及びその周辺の景観向上及び夕日という観光資源を活用した観光発信事業などを行ったことにより、観光拠点としての魅力が向上したことで、新たに観光情報発信拠点として整備した幣舞観光ガイドステーションの利用が多くなっており、MOO及び周辺地域への来訪者の増加に貢献しているものと思われる。                                                                          | 平成23年5月                                                                                                                    |   |
| その他の数値指標2                             | EGGコンサート等開催回数                                                                                                                                                                              | 回／年                           | 22                                                                                                             | H16                      |                                                         |           | 25                                                                   |         |                              | ・平成18年度に開催回数は減少したが、その後の開催回数は増加の傾向にあり、釧路川リバーサイドのプロムナードや拠点広場を整備したことなどにより回遊性が向上したことで、来場者も増加しており、MOO及び周辺地域の賑わいに貢献しているものと思われる。 | 平成23年5月                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |   |
| 4) 定性的な効果発現状況                         | 釧路フィッシャー・マンズ・ワーフMOOは、防災機能が向上したことにより津波緊急一時避難施設に指定されている。釧路市のシンボルゾーンとしての認知度もあり、また、人口も多数あることから安心・安全の向上が図られている。また、釧路川と幣舞橋を舞台にした市民の手作りによるイベントを開催するなど、市民を主体としたまちづくり活動が活発化しており、まちづくりへの意識は高まってきている。 |                               |                                                                                                                |                          |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
| 5) 実施過程の評価                            | 実施内容                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                |                          | 実施状況                                                    |           |                                                                      |         | 今後の対応方針等                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | モニタリング                                                                                                                                                                                     | ・指標3「歩行者数」に関するモニタリング（平成18年9月） |                                                                                                                |                          | 都市再生整備計画に記載し、実施できた                                      |           |                                                                      |         |                              | 必要なものについては、継続的に数値を把握・評価する。                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                |                          | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した                                  |           |                                                                      |         | ●                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                |                          | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった                                 |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       | 住民参加プロセス                                                                                                                                                                                   | ・「釧路川ふるさとの川推進懇談会」活動支援         |                                                                                                                |                          | 都市再生整備計画に記載し、実施できた                                      |           |                                                                      |         |                              | 今後も、市民からより良い意見が得られるよう活動を支援していく。                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した                                                                                         |                          |                                                         |           | ●                                                                    |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった                                                                                        |                          |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
| 持続的なまちづくり体制の構築                        | ・「釧路港おもてなし倶楽部」活動支援                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                | 都市再生整備計画に記載し、実施できた       |                                                         |           |                                                                      | ●       | 今後も、関係団体と連携を取りながら、活動を支援していく。 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した   |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |
|                                       |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった  |                                                         |           |                                                                      |         |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |

様式2-2 地区の概要

| 釧路川水際交流拠点地区(北海道釧路市) 社会資本整備総合交付金の成果概要                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |     |           |     |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----------|-----|---------|-----|
| まちづくりの目標                                                                                                                                                             |  | 目標を定量化する指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 従前値     |     | 目標値       |     | 評価値     |     |
| 大目標『親水性豊かな賑わいと魅力のある交流拠点都市の再生』<br>目標1: 交流事業の開催や地域の「食」・「観光情報」発信基地としての取り組みを強化し、中心市街地と隣接した水際交流空間周辺地区の賑わい創出を図る。<br>目標2: 都市観光拠点施設や親水空間施設整備・都市景観整備による魅力づくりを進め、滞在型来訪者の増加を図る。 |  | ホテル宿泊者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位: 人/年 | 138,000 | H16 | 150,000   | H22 | 146,500 | H22 |
|                                                                                                                                                                      |  | MOO各テナント利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位: 人/年 | 903,000 | H16 | 1,000,000 | H22 | 720,000 | H22 |
|                                                                                                                                                                      |  | 歩行者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 単位: 人/日 | 23,000  | H17 | 24,000    | H22 | 7,549   | H22 |
|                                                                                                                                                                      |  | 津波緊急一時避難施設数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 単位: 箇所  | 4       | H17 | 5以上       | H22 | 4       | H22 |
| 観光客誘致体制整備事業<br>(幣舞観光ガイドステーション)                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |     |           |     |         |     |
| <br>釧路フィッシャーマンズワーフMOO                                                                                                                                                |  | <br>釧路川リバーサイド拠点広場<br>(おかわ広場)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |     |           |     |         |     |
| <br>釧路川リバーサイドプロムナード<br>(釧路川左岸プロムナード)                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |     |           |     |         |     |
| まちの課題の変化                                                                                                                                                             |  | ■「ふるさとの川水深懇談会」や「フィッシャーマンズワーフMOO再生市民委員会」の意見や提言等を反映した釧路フィッシャーマンズワーフMOO及び幣舞観光ガイドステーション、釧路川リバーサイドのプロムナードや拠点広場を整備したことにより、景観や回遊性の向上が図られ、観光拠点としての魅力が向上し、新たな人の流れが生まれたものと思われる。<br>■釧路フィッシャーマンズワーフMOOの防災機能が向上したことにより、安全かつ安心に避難することが可能となった。<br>■域内の景観に配慮した整備を行ったことにより回遊性は向上したが、景気の低迷や大型商業施設の撤退などにより、中心市街地の空洞化は依然として解決していないことから、今後も中心市街地の活性化に向けて、市民と事業者等との連携を図る必要がある。<br>■冬季は夏季と比較すると観光客の入込も落ち込んでおり、年間を通しての観光拠点としての機能強化が必要である。<br>■域内の津波緊急一時避難施設の収容人員数については、減少していることから、災害時には隣接した避難施設との連携を強化する必要がある。  |         |         |     |           |     |         |     |
| 今後のまちづくりの方策<br>(改善策を含む)                                                                                                                                              |  | ■回遊性が向上したことにより、歩いて域内を楽しめる街並みづくりに係る仕組みづくりを行うとともに、域内イベントが効果的に行われるようソフト面での充実や市民活動の支援を図ることにより、滞在型観光を促進する。<br>■観光情報発信拠点として整備した幣舞観光ガイドステーションに常駐する観光案内スタッフとも連携し、施設のPRを含めた利用促進を図る。<br>■今後も中心市街地の賑わい再生のため、新しい中心市街地活性化基本計画策定に向けた協議を進める。<br>■まちなか居住の取り組みを促進するとともに、空き店舗の活用や魅力ある店舗の進出などによる賑わいの創出を図る。<br>■冬季ならではの特色及び魅力を伝えるツールの整備を進め、冬季観光の活性化を図る。<br>■数多くの各種大会を釧路市で開催できるよう関係団体と連携を図るとともに、美しい夕日などの景観資源や食などの地元の魅力について情報発信していく。<br>■住民及び観光客が安全かつ迅速に避難誘導できるよう、初動対応能力の向上を図るとともに、隣接した津波緊急一時避難施設との連絡体制の強化を図る。 |         |         |     |           |     |         |     |