

釧情第 043013 号
令和 7 年 5 月 14 日

東日本電信電話株式会社
北海道事業部長 島津 泰 殿

釧路市長 鶴間 秀典

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 7 月 7 日
(2) サービス開始日: 令和 4 年 7 月 5 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	76 箇所（令和 4 年度） 153 箇所（令和 5 年度） 192 箇所（令和 6 年度）	208	252	271
公共施設用 Wi-Fi	2 箇所（令和 4 年度）	2	2	3

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
867 回線	219 回線	266 回線	286 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年2月 対象地区町内会向けにチラシ配布
令和3年2月 阿寒町行政センター・音別町行政センターにチラシ設置
令和4年8月 広報誌と市ホームページに利用開始のお知らせを掲載

4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi
サービス開始前に全戸案内及び住民説明会を実施した。令和6年度末の実績値は目標値に対して141%の達成率であった。
- 公共施設用 Wi-Fi
令和4年度に釧路市動物園、釧路市立山花小中学校の2箇所、令和6年度に釧路市湿原展望台の1箇所設置し、目標値に対して150%の達成率であった。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$(\text{アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{アンケート回答者の光回線利用世帯数}) \times (\text{光回線利用数})$$

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：201 世帯
- ・アンケート回収世帯数：35 世帯
- ・Wi-Fi 利用世帯数 ：24 世帯
- ・光回線利用世帯数 ：25 世帯

$$〔\text{家庭用 Wi-Fi 実績値}〕 = 24 / 25 * (286 - 3) = 271$$

5. 今後の取り組みについて

これまでの取り組みから目標を達成することができた。更なる普及率向上を目指し、広報活動を続けていく。

以上