

発行日 令和元年 12月 20日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：令和元年 12月

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況



No. 9



令和元年9月に基礎杭工が完了いたしました。

現在は、地下部分のコンクリート工事に向けて掘削工事を進めており、3月末頃までに終了する予定です。

近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いいたします。



掘削状況です。土砂をバックホウで掘削し、ダンプトラックで搬出します。

掘削工事の断面図です。現在、赤線箇所を掘削しており、残り4.90m掘下げます。



10月に工事見学会が開催され、釧路工業高校建築科1年生のみなさん(40名)が実際の施工状況を見学されました。(釧路建設業協会主催)



生徒から「現場で気を付けていることは？」の問いに、安全第一に施工していることを説明しました。