

	施設名	アスベストの使用箇所	建設年度	吹付け材等	含有率	評価	使用面積(m <sup>2</sup> )	H18措置方法	工事完了年月日※	発注課
1	寿小学校	1階放送室前室 - 天井	昭和35年度	ひる石吹付け	0.10%	B	24	除去	H18.9.6済	市教育委員会総務課
		2階廊下 - 天井	昭和37年度		2.20%	C	131			
2	湖畔小学校	3階家庭科準備室 - 天井	昭和40年度	ひる石吹付け	0.60%	B	176	除去	H18.10.3済	市教育委員会総務課
3	桜が岡小学校	1階多目的教室 - 天井	昭和52年度	ひる石吹付け	1.10%	B	197	除去	H18.10.23済	市教育委員会総務課
		2階準備室(控室) - 天井	昭和53年度		0.70%		259			
		3階準備室(PTA室) - 天井	昭和53年度		3.90%		520			
		1階器具庫(屋体) - 天井	昭和53年度		0.30%		54			
4	鳥取小学校	1階準備室 - 天井	昭和55年度	ひる石吹付け	2.10%	B	1,060	除去	H18.12.11済	市教育委員会総務課
		3階児童会室 - 天井	昭和55年度		2.30%		1,050			
5	共栄小学校	2階器具室 - 天井	昭和56年度	ひる石吹付け	1.90%	B	1,060	除去	H18.11.28済	市教育委員会総務課
		3階備蓄庫 - 天井	昭和57年度		2.70%		620			
		1階PTA図書室 - 天井	昭和57年度		2.20%		218			
6	武佐小学校	3階教材室 - 天井	昭和52年度	ひる石吹付け	2.00%	B	1,040	除去	H18.10.6済	市教育委員会総務課
		3階教材室 - 天井			1.30%		610			
		3階机脚室 - 天井			2.70%		193			
		2階準備室 - 天井			2.00%		337			
7	美原小学校	1階教材室 - 天井	昭和53年度	ひる石吹付け	1.60%	B	1,688	除去	H18.10.4済	市教育委員会総務課
		1階警備室 - 天井	昭和54年度		1.70%		338			
		1階特殊プレイルーム - 天井	昭和60年度		2.90%		275			
		1階会議室 - 天井	昭和55年度		1.60%		430			
		2階プレイルーム - 天井	昭和56年度		2.20%		430			
		3階机脚室 - 天井	昭和57年度		3.00%		430			

	施設名	アスベストの使用箇所	建設年度	吹付け材等	含有率	評価	使用面積(m <sup>2</sup> )	H18措置方法	工事完了年月日※	発注課
8	昭和小学校	2階準備室 -天井	昭和54年度	ひる石吹付け	1.10%	B	1,597	除去	H18.7.24済	市教育委員会総務課
		2階コンピューター室 -天井	昭和54年度		0.30%		317			
9	興津小学校	3階机脚室 -天井	昭和55年度	ひる石吹付け	2.20%	B	1,265	除去	H18.10.18済	市教育委員会総務課
		2階特活室 -天井	昭和55年度		1.80%		652			
		1階プレイルーム	昭和57年度		2.00%		106			
10	鶴野小学校	2階準備室 -天井	昭和56年度	ひる石吹付け	1.20%	B	906	除去	H18.12.11済	市教育委員会総務課
		1階普通教室 -天井	昭和56年度		1.40%		105			
		1階普通教室 -天井	昭和58年度		1.60%		105			
11	幣舞中学校	1階物品庫 -天井	昭和59年度	ひる石吹付け	1.20%	B	882	除去	H18.10.25済	市建築課
		1階物品庫 -天井	昭和62年度		0.90%		176			
12	鳥取中学校	2階教材室 -天井	昭和50年度	ひる石吹付け	1.30%	B	1,210	除去	H19.2.20済	市建築課
		2階未使用室 -天井	昭和52年度		0.40%		461			
		2階準備室(美術) -天井	昭和51年度		0.30%		445			
13	共栄中学校	1階机脚室 -天井	昭和61年度	ひる石吹付け	2.60%	B	1,003	除去	H19.2.20済	市建築課
14	大楽毛中学校	1階物品庫 -天井	昭和53年度	ひる石吹付け	0.40%	B	990	除去	H18.9.29済	市建築課
		1階普通教室 -天井	昭和55年度		2.00%		240			
		1階会議室 -天井	昭和53年度		0.30%		179			
		1階準備室 -天井	昭和54年度		2.40%		212			
15	桜が丘中学校	1階特別活動室 -天井	昭和54年度	ひる石吹付け	2.20%	B	2,088	除去	H19.2.13済	市建築課
		1階未使用室 -天井	昭和54年度		1.20%		1,037			
		3階特別活動室 -天井	昭和55年度		1.10%		802			

	施設名	アスベストの使用箇所	建設年度	吹付け材等	含有率	評価	使用面積(m <sup>2</sup> )	H18措置方法	工事完了年月日※	発注課
16	美原中学校	2階会議室 - 天井	昭和56年度	ひる石吹付け	2.00%	B	1,008	除去	H18.10.25済	市建築課
		1階器具庫 - 天井	昭和57年度		1.80%		909			
		1階物品庫 - 天井	昭和63年度		1.20%		230			
		2階教育相談室 - 天井	平成4年度		0.30%		145			
17	鳥取西中学校	2階少人数教室 - 天井	昭和58年度	ひる石吹付け	1.70%	B	642	除去	H18.9.29済	市建築課
		2階普通教室 - 天井	昭和58年度		1.40%		182			
		2階普通教室 - 天井	昭和59年度		0.90%		182			
18	星園高等学校	2階多目的教室 - 天井	昭和48年度	ひる石吹付け	0.30%	B	3,063	経過観察	経過観察	市教育委員会総務課
		1階渡り廊下 - 天井	昭和61年度		0.50%		3			

※工事完了年月日欄は、原則として、除去作業終了後、所定の手続きが完了した年月日を記載しています。  
(年月日の後ろに「済」と記載。)