

	施設名	アスベストの使用箇所	建設年度	吹付け材等	含有率	評価	使用面積(m <sup>2</sup> )	H18措置方法	工事完了年月日※	発注課
1	動物園レストハウス	天井	昭和50年度	ゾノライト吹付け	4.50%	C	171	除去	H18.7.15済	市建築課
2	公設地方卸売市場(旧中央卸売市場)	ボイラー室・電気室 -壁、天井	昭和47年度	ひる石プラスター吹付け	1.60%	C	1,734	除去	H19.3.23済	市建築課
		B				842				
3	公営住宅鳥取T-4	階段室 -天井	昭和50年度	ゾノライト吹付け	0.90%	B	18	除去	H18.11.30済	市建築課
4	公営住宅鳥取T-5	階段室 -天井	昭和51年度	ゾノライト吹付け	0.50%	B	27	除去	H18.11.30済	市建築課
5	清風荘	ボイラー室 -壁、天井	昭和52年度	ロックウール吹付け	1.30%	B	77	除去	H18.5.15済	市建築課
6	図書館	居室、廊下、ホール、 階段室	昭和47年度	バンミックスプラスター吹付け	1.10%	B	1,783	除去	H18.8.31済	市建築課
7	小学校給食センター	機械室 -梁型・天井	昭和62年度	ロックウール吹付け	0.3%未満	C	33	除去	H18.8.15済	市建築課
8	看護婦宿舎	ボイラー室 -壁、天井	昭和51年度	ロックウール吹付け	1.0%超	B	293	除去	H18.7.24済	市立病院 総務課
9	浜町ポンプ場	ポンプ室 -天井	昭和54年度	ロックウール吹付け	2.10%	B	3,782	除去	その1: H18.11.28済 その2: H18.12.4済	下水道 施設課
10	古川終末処理場	沈砂池棟 -天井	昭和52年度	ロックウール吹付け	2.40%	B	441	除去	H18.11.1済	下水道 施設課
11	愛国浄水場	中央管理室 -天井裏	昭和52年度	ロックウール吹付け	1.0%超	C	447	囲い込み	H18.12.11済	浄水課
12	千歳会館・東消防署	ボイラー室 -天井	昭和52年度	ロックウール吹付け	2.30%	B	17	除去	H18.8.15済	市建築課
13	音別町生活改善センター	2階講堂 -天井裏梁	昭和47年度	ロックウール吹付け	1.0%超	A	160	囲い込み (H17済)	H18.1.25済	市建築課
		2階講堂ステージ -梁								

※工事完了年月日欄は、原則として、除去作業終了後、所定の手続きが完了した年月日を記載しています。  
(年月日の後ろに「済」と記載。)