令和５年度　遮水工点検記録表（整理番号３）

埋　立　処　分　地　しゃ　水　構　造　の　概　要	
法　面（s=8,366㎡）	不織布（遮光性ｼｰﾄt=3.5mm)透水ｼｰﾄt=1.5mm 不織布t=10mm
小　段（s=499㎡）	不織布（遮光性ｼｰﾄt=3.5mm)透水ｼｰﾄt=1.5mm 不織布t=10mm
底　部（s=1,238㎡）	不織布ｔ＝10mm 遮水ｼｰﾄt=1.5mm 不織布t=10mm 保護土50cm
漏水検知システム	固定電極設置（底部+法面1段目）
	ネットフェンス　H=1.8m L=473.5m　門扉 2ヶ所
	外管（有孔ｺﾙｹﾞｰﾄ管φ800）内管（有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200）　3ヶ所
	消火ポンプ 1台（水槽は管理棟内浸出水調整槽1室を兼用）
	2灯用灯光器　２基

点検項目 / 点検年月日	表層の状態別点検事項								漏水検知盤点検		摘　要
	法面保護シート								接続盤 ﾎﾞｯｸｽ箱		
	異常な伸び	膨らみ・へこみ	剥がれ	穴あき	引掻き・引裂き	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	外観状況	配線状況	○ 異常なし × 異常あり
R5.4.24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.5.19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.6.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.7.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.8.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.9.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.10.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.11.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R5.12.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R6.1.12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R6.2.13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	