2023(令和5)年度　遮水工点検記録表

しゃ水構造の概要	
遮水工法	複合遮水（改良土＋シート）
改良土	法面及び底面50cm　土量＝37，420㎥
シート	高密度ポリエチレンシート1．5mm　敷設面積＝77，516㎡
保護マット	表面ラミネート加工不織布10mm

点検者：市民環境部環境事業課

点検項目 ＼ 点検年月日	表層の状態別点検事項														摘要
	法面保護マット（不織布）								底部保護土						
	異常な伸び	膨らみ・へこみ	はがれ	穴あき	引掻き・引裂き傷	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	表面の亀裂・陥没	滑落・崩壊	浮き上がり	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	○ 異常なし × 異常あり － 目視不可
2023.4.14	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.5.19	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.6.16	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.7.21	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.8.18	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.9.15	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.10.20	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.11.17	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2023.12.15	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2024.1.19	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2024.2.16	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	
2024.3.15	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	