2026(令和8)年度　遮水工点検記録表

しゃ水構造の概要	
遮水工法	二重シート工法
シート	高密度ポリエチレンシート
保護マット	遮光性保護マット（t=15mm）、遮水シート（t=1.5mm）、保護マット（t=10mm）

点検者：市民環境部環境事業課

点検項目 / 点検年月日	表層の状態別点検事項														摘要
	法面保護マット（不織布）								底部保護土						
	異常な伸び	膨らみ・へこみ	はがれ	穴あき	引掻き・引裂き傷	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	表面の亀裂・陥没	滑落・崩壊	浮き上がり	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	○ 異常なし × 異常あり ー 目視不可
2026.4.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.5.11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.6.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.7.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.8.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

2026(令和8)年度　遮水工点検記録表

しゃ水構造の概要	
遮水工法	複合遮水（改良土＋シート）
改良土	法面及び底面50cm　土量＝37，420㎥
シート	高密度ポリエチレンシート1．5mm　敷設面積＝77，516㎡
保護マット	表面ラミネート加工不織布10mm

点検者：市民環境部環境事業課

点検項目 ＼ 点検年月日	表層の状態別点検事項																摘要
	法面保護マット（不織布）								底部保護土								
	異常な伸び	膨らみ・へこみ	はがれ	穴あき	引掻き・引裂き傷	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通	表面の亀裂・陥没	滑落・崩壊	浮き上がり	湧水	ガス噴出	植物の根茎の貫通			○ 異常なし × 異常あり － 目視不可
2026.4.20	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－			
2026.5.11	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－			
2026.6.10	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－			
2026.7.10	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－			
2026.8.7	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－			