2026(令和8)年度　擁壁等主要施設点検記録表

主　要　施　設	
埋立面積	41,742㎡
埋立容積	233,307㎥
埋立物	焼却残渣・不適物、不燃性残渣等
埋立構造	準好気性埋立
主要設備	流出防止設備：重力式コンクリート擁壁 遮水設備：二重遮水構造 その他設備：地下水集排水設備、雨水排水設備、浸出水集排水設備、飛散防止設備、発生ガス対策設備

点検者：市民環境部環境事業課

点検項目 / 点検年月日	擁壁			その他主要施設						摘要
	状態別点検事項			点検箇所						
	ひび割れ・剥離	膨らみ・へこみ	透水	吸水マンホール	雨水排水路	飛散防止柵	ガス抜き管	防火水槽	照明灯	○ 異常なし × 異常あり
2026.4.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.5.11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.6.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.7.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.8.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.9.16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

2002(平成14)年既設最終処分場

2026(令和8)年度　擁壁等主要施設点検記録表

主要施設	規格・寸法等
流出防止堰堤(擁壁)	重力式コンクリート堤(L＝88m／H＝14．5m／天端W＝1．5m)
吸水マンホール	鉄筋コンクリート造(H＝12．55m　1基)
雨水調整池	Q＝2，260㎥
雨水排水路	L＝1，194m(U－300～U－800)
飛散防止柵	ビニールネットフェンス(H＝5m／L＝1，056m)
ガス抜き管	合成樹脂管(法面Ø150～Ø300　L＝346m／竪部Ø150　12箇所)
防火水槽	鉄筋コンクリート造(Q＝40㎥　1基)
照明灯	水銀灯1基

点検者:市民環境部環境事業課

点検項目 / 点検年月日	擁壁			その他主要施設							摘要
	状態別点検事項			点検箇所							
	ひび割れ・剥離	膨らみ・へこみ	透水	吸水マンホール	雨水調整池	雨水排水路	飛散防止柵	ガス抜き管	防火水槽	照明灯	○ 異常なし × 異常あり
2026.4.20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.5.11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.6.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.7.10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.8.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2026.9.16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	